

## Terminvorschlag

Gemeinde Berglen  
Erschließung Pfeiferfeld in Steinach

### Ausschreibung und Ausführung

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Fertigstellung der Ausführungsplanung mit Kostenanschlag                        | 09.12.2022 / Fr     |
| 2. Freigabe der Ausführungsplanung durch die Gemeinde                              | 16.12.2022 / Fr     |
| 3. Fertigstellung und Upload der Ausschreibungsunterlagen                          | 23.12.2022 / Fr     |
| 4. Ausgabe der Ausschreibungsunterlagen im Staatsanzeiger                          | ab 30.12.2022 / Fr  |
| 5. Fertigstellung der Syna GmbH - Abschnitt Hößlinswart - Station Buchs            | im Frühjahr 2023    |
| 6. Submission im Rathaus der Gemeinde, 11:30 Uhr                                   | 07.02.2023 / Di     |
| 7. Vergabevorschlag an Gemeinde (sofern keine Besonderheiten)                      | 14.02.2023 / Di     |
| 8. Vergabe der Arbeiten im Gemeinderat   | 28.02.2023 / Di     |
| 9. Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist  | 17.03.2023 / Fr     |
| 10. Beginn Erschließungsarbeiten der Gemeinde                                      | ab 06.03.2023 / Mo  |
| 11. Fertigstellung der Gemeinde - Wasserleitung zum Hochbehälter Buchs             | im Sommer 2023      |
| 12. Fertigstellung der Syna GmbH - Abschnitt Station Buchs - Station Kiefernstraße | im Sommer 2023      |
| 13. Fertigstellung der Gemeinde - Erschließungsarbeiten                            | bis 31.03.2025 / Mo |
| 14. Fertigstellung der Syna GmbH - Abschnitt Neubaugebiet                          | bis 31.03.2025 / Mo |

Murrhardt, den 31.05.2022  
Fortgeschrieben, den 08.11.2022

**Riker + Rebmann**  
**Beratende Ingenieure, PartG mbB**



i. A. Dieterich

Tel.: 07192 / 935 99 – 28  
E-Mail: [dieterich@riker-rebmann.de](mailto:dieterich@riker-rebmann.de)