

**Gemeinde Berglen**  
**Beethovenstrasse 14, 73663 Berglen**

Terminplan notwendiger Entscheidungen durch den Gemeinderat im Zusammenhang mit der Verlegung des Vereinsheimes der Landfrauen in den Gymnatikbereich des ehemaligen Schulgebäudes in Vorderweißbuch und übergangsweise Einrichtung von weiteren Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtung im derzeitigen Vereinsheim der Landfrauen.

### Terminplan

#### Zeitplan Vereinsheim Landfrauen / ehemaliger Gymnastikbereich der Schule Vorderweißbuch

Entscheidung zur Unterbringung des Landfrauenvereins im Gymnatikbereich des ehemaligen Schulgebäudes  
Durchführung der Gewerksausschreibungen für erforderl. Umbaumaßnahmen Gymnastikbereich  
Vornahme der Vergaben der Gewerke  
Beginn mit der Durchführung von beabsichtigten Eigenleistungen  
Durchführung der kompletten Baumaßnahme bis Fertigstellung  
Umzug mit dem Vereinsheim

Landfrauen	bis	<b>15.05.2017</b>
Landfrauen	Abgabe	14.06.2017
Landfrauen	bis	05.07.2017
Landfrauen	ab	12.06.2017
Landfrauen	bis	20.10.2017
Landfrauen	von-bis	23.-27.10.2017

#### Zeitplan Einrichtung einer übergangsweisen Kindertagesstätte im derzeitigen Vereinsheim der Landfrauen

Entscheidung für Kindertageseinrichtung im derzeitigen Vereinsheim der Landfrauen  
Durchführung der Gewerksausschreibungen für erforderl. Umbau- und Renovierungsmaßnahmen  
Vergabe der Gewerksausschreibungen durch die Gemeinde Berglen  
Durchführung der Baumaßnahmen  
Durchführung der Sanierung der westlichen Aussenfassade aus witterungsbedingten Gründen  
Komplette Fertigstellung

Kita	bis	<b>15.05.2017</b>
Kita	Abgabe	14.06.2017
Kita	spätestens	15.09.2017
Kita	von-bis	02.11.2017
Kita	vorgezogen	18.-29.09.2017
Kita	bis	02.02.2018

Aufgestellt: 22.04.2017 fj