

## **Tischvorlage zur Vorlage SV/202/2016 Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa Freigabe der Nachtragsvereinbarungen und Kostenfortschreibung**

### **Straßen- und Landschaftsbauarbeiten:**

Durch die Anlage eines behindertengerechten Zugangs wurden zusätzliche Kanalanschlüsse notwendig.

Die Nachtragsforderung der Fa. Rossaro, Aalen, ist fachtechnisch durch das Landschaftsarchitekturbüro Blank geprüft und beläuft sich auf 640,74 € brutto (s. Anlage 1 zur Tischvorlage).

### **Trockenbauarbeiten:**

Durch eine Verlagerung der Brandschotte aus dem Gewerk Elektroinstallation in das Gewerk Trockenbauarbeiten entstehen entsprechende Mehrkosten. In die Decken müssen für Lampen Blenden eingemessen und angefertigt werden. Für eine bessere Geräuschdämmung soll statt einem Akkustikfilz ein besserer Akkustikbelag eingebaut werden.

Die Nachtragsforderung der Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg, ist fachtechnisch durch das Architekturbüro Beutelspacher geprüft und beläuft sich auf 13.906,93 € brutto (s. Anlage 2 zur Tischvorlage).

### **Trockenbauarbeiten:**

Das Brandschutzgutachten ergab, dass die Decke zwischen Mensa und Sporthalle in einer höheren als ursprünglich geplanten Brandschutzklasse ausgeführt werden muss. Das Nachtragsangebot der Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg, ist fachtechnisch durch das Architekturbüro Beutelspacher geprüft und liegt bei 1.154,30 € brutto (s. Anlage 3 zur Tischvorlage).

### **Trockenbauarbeiten:**

Während der Ausschreibung wurden notwendige Aussparungen und Modulplatten an Wartungseinrichtungen nicht berücksichtigt.

Die Nachtragsforderung der Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg, ist fachtechnisch durch das Architekturbüro Beutelspacher geprüft und liegt bei 3.333,19 € brutto (s. Anlage 4 zur Tischvorlage).

### **Trockenbauarbeiten:**

Während der Ausschreibung wurden notwendige Revisionsklappen in der Deckenkonstruktion nicht berücksichtigt.

Die Nachtragsforderung der Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg, ist fachtechnisch durch das Architekturbüro Beutelspacher geprüft und liegt bei 6.064,24 € brutto (s. Anlage 5 zur Tischvorlage).

### **Lüftungsinstallation:**

Im Gewerk Lüftungsinstallation ergeben sich Massenänderungen, die zu Minder- und Mehrkosten führen. Insgesamt ergibt sich ein Mehrpreis von 5.675,36 €.

Die Nachtragsforderung der Fa. LKK Knödler, Rudersberg, ist fachtechnisch durch das Ingenieurbüro Ratioplan geprüft und beläuft sich auf 5.675,36 € brutto (s. Anlage 6 zur Tischvorlage).

## **B e s c h l u s s v o r s c h l a g :**

### **Der Gemeinderat beauftragt die Nachträge**

- 1. Straßen- und Landschaftsbauarbeiten, Fa. Rossaro, Aalen, 640,74 € brutto, sowie**
- 2. Trockenbauarbeiten, Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg, mit 13.906,93 € brutto sowie**
- 3. Trockenbauarbeiten, Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg, mit 1.154,30 € brutto sowie**
- 4. Trockenbauarbeiten, Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg, mit 3.333,19 € brutto sowie**
- 5. Trockenbauarbeiten, Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg, mit 6.064,24 € brutto sowie**
- 6. Lüftungsinstallation, Fa. LKK Knödler, Ludwigsburg, mit 5.675,36 € brutto**

### **Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis.**

#### Anlagen:

1. Anlage 1 zur Tischvorlage: Gewerk Straßen- und Landschaftsbauarbeiten Nachtrag 5
2. Anlage 2 zur Tischvorlage: Gewerk Trockenbauarbeiten Nachtrag 1
3. Anlage 3 zur Tischvorlage: Gewerk Trockenbauarbeiten Nachtrag 2
4. Anlage 4 zur Tischvorlage: Gewerk Trockenbauarbeiten Nachtrag 3
5. Anlage 5 zur Tischvorlage: Gewerk Trockenbauarbeiten Nachtrag 4
6. Anlage 6 zur Tischvorlage: Gewerk Lüftungsinstallation Nachtrag 3
7. Anlage 7 zur Tischvorlage: Kostenfortschreibung Neubau dreigeteilte Sporthalle mit angegliederter Mensa

#### Verteiler:

- 1 x Bürgermeister
- 1 x Technische Verwaltung